

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:- मु0अ0-4(मु0) बैठक-25-02/2017- 4265(अनु) पटना/दिनांक:-19/9/18

प्रेषक,

ई० सुभाष चन्द्र,
अभियंता प्रमुख

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
कार्य प्रमंडल।

विषय:- GTSNY अंतर्गत योजनाओं की धीमी प्रगति के संबंध में।

महाशय,

आप सभी भली-भाँति अवगत हैं कि GTSNY सरकार के सात निश्चय में शामिल एक महत्वपूर्ण योजना है तथा इसकी प्रगति की समीक्षा साप्ताहिक रूप से उच्च स्तर पर की जाती है। विभाग का लक्ष्य है कि GTSNY की सभी योजनाओं को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा लिया जाय। इस संबंध में आप सभी को पूर्व में भी कई बार स्मारित किया गया है।

विभाग द्वारा अभी तक कुल 4260 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। MIS के अनुसार अभी तक मात्र 1846 योजनाओं में ही एकरारनामा संपादित किया गया है तथा मात्र 555 योजनाएँ ही पूर्ण हुई हैं। कई कार्य प्रमंडलों में अभी तक एक भी योजना पूर्ण नहीं है, यह स्पष्ट रूप से संबंधित कार्यपालक अभियंता की लापरवाही का द्योतक है।

निर्देश दिया जाता है कि GTSNY की महत्ता को देखते हुए योजनाओं की प्रगति में तेजी लाया जाय तथा तदनुसार इस वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी योजनाओं को पूर्ण करा लिया जाय तथा हर हालत में State MIS में प्रविष्टि को अद्यतन रखना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०:- प्रमंडलवार MIS में की
गयी प्रविष्टि संलग्न है।


विश्वासभाजन


अभियंता प्रमुख।

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक:- मु0अ0-4(मु0) बैठक-25-02/2017- 4265 पटना/दिनांक:-19/9/18

प्रतिलिपि:- सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि दस दिनों के अंदर कार्य अंचल स्तर पर समीक्षा करते हुए प्रतिवेदन GTSNY कोषांग को उपलब्ध करावें।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- मु0अ0-4(मु0) बैठक-25-02/2017- 4265

पटना/दिनांक:- 19/09/18

प्रतिलिपि:- मु0अ0-1,2,3 एवं 4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- मु0अ0-4(मु0) बैठक-25-02/2017- 4265

पटना/दिनांक:- 19/09/18

प्रतिलिपि- IT Nodal, ग्रामीण कार्य विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

		Administrative Sanction	Agreement		Complete
Sl No	Division	Total Road	Total Road	Expenditure [Total]	Completed
1	Araria	44	20	443.3816	4
2	Forbisganj	135	49	643.45969	1
3	Arwal	15	5	139.96164	5
4	Aurangabad	101	45	1961.52373	20
5	Daudnagar	31	14	328.2912	8
6	Banka-1	22	14	385.63053	6
7	Banka-2	40	34	736.55499	12
8	Balla	12	3	16.107	1
9	Begusaral	2	0	0	0
10	Manjhaul Bakhari	7	3	17.8932	2
11	Teghra	46	16	238.66065	4
12	Bhagalpur	6	1	47.83101	1
13	Kahalgaoon	52	27	934.70172	18
14	Navgachia	4	2	52.57468	1
15	Ara	7	2	37.59389	0
16	Jagdishpur	9	5	266.98431	5
17	Piro	3	2	33.04179	2
18	Buxar	31	15	556.09717	11
19	Dumraon	34	19	769.37259	5
20	Benipur	4	3	0	0
21	Biraul	36	21	276.64691	2
22	Darbhanga-1	4	2	0	0
23	Darbhanga-2	9	4	70.14439	0
24	Areraj	30	20	444.89959	12
25	Chakia	60	37	1149.03022	11
26	Motihari	59	37	798.33022	14
27	Pakridayal	58	27	857.88626	7
28	Raxaul	3	3	0	0
29	Sikharna(Dhaka)	21	8	147.03566	4
30	Gaya	6	4	109.88347	0
31	Imamganj	45	30	871.66398	10
32	Nimchak Bathani	49	32	346.86014	12
33	Sherghati	43	19	405.44218	2
34	Tikari	36	19	217.71627	9
35	Gopalganj-1	12	7	138.18799	1
36	Gopalganj-2	8	5	68.2971	3
37	Hathua	21	7	166.16463	0
38	Jamul	36	22	460.22137	7
39	Jhajha	40	24	255.31583	0
40	Jahanabad	13	9	89.04435	3
41	Bhabua	20	7	94.67611	3
42	Mohania	8	3	242.81748	0
43	Katihar	58	25	243.48923	2
44	Manihari	35	17	197.12048	0
45	Varsoi	110	38	412.33871	6
46	Gogari	5	2	24.34729	2
47	Khagaria	19	11	92.01831	5
48	Kishanganj-1	262	95	2853.17223	24
49	Kishanganj-2	104	62	1438.77193	20
50	Lakhisaral	2	1	47.10375	1
51	Madhepura	10	4	14.6	0
52	Udaksunganj	21	7	58.97057	0
53	Benipatti	80	17	62.51633	1
54	Fulparas	72	25	630.2449	7
55	Jaynagar	49	10	12.61	2

SI No	Division	Administrative Sanction	Agreement	Expenditure [Total]	Complete
		Total Road	Total Road		Completed
56	Jhanjharpur	37	20	252.39855	6
57	Madhubani	10	5	18.08463	1
58	Kharagpur-Tarapur	28	16	615.47372	8
59	Munger	5	2	45.98714	2
60	Muzaffarpur East-1	30	14	267.45282	10
61	Muzaffarpur East-2	30	3	36.77567	2
62	Muzaffarpur West	55	23	620.95191	14
63	BiharSharif	6	2	35.26968	2
64	Harnaut	16	8	114.54762	1
65	Hilsa	11	5	81.65705	2
66	Rajgir	10	6	136.18907	4
67	Nawada	9	5	53.47614	3
68	Rajauli	65	52	1330.47861	11
69	Barh	31	21	432.86198	13
70	Danapur	6	1	117.19344	1
71	Masaurhi	26	13	383.30043	6
72	Paliganj	60	41	874.16026	13
73	Patna	7	5	98.4715	3
74	Baisi	12	6	50.25971	1
75	Dhamdaha	38	25	703.63379	8
76	Purnea	55	19	235.37411	3
77	Bikramganj	8	3	127.09912	0
78	Dehri	14	8	174.58979	7
79	Sasaram-1	12	7	343.74956	7
80	Sasaram-2	27	15	1070.00425	9
81	Saharsa	11	7	173.75544	1
82	Simri Bakhtiyarpur	33	20	375.28999	6
83	Dalsinghsarai	88	46	899.51891	19
84	Patori	3	1	52.21254	1
85	Rosera	14	5	124.39583	1
86	Samastipur	27	18	451.59377	8
87	Chapra-1	29	7	40.46091	0
88	Chapra-2	51	20	417.24176	9
89	Maraura	132	38	1613961.558	0
90	Sonpur	46	19	514.64766	7
91	Shekhpura	21	9	89.348	5
92	Sheohar	22	9	291.70307	3
93	Belsand	118	2	0	0
94	Pupri	34	9	95.2619	5
95	Sitamarhi	46	22	161.75747	5
96	Maharajganj	95	39	968.1293	8
97	Siwan-1	89	43	415.21739	4
98	Siwan-2	23	4	79.70169	0
99	Supaul	39	19	389.13309	4
100	Triveniganj	143	59	500.00735	8
101	Virpur	168	25	156.90282	2
102	Hajipur	34	23	268.0716	11
103	Mahnar	88	44	747.77336	24
104	Mahua	36	13	172.41771	6
105	Bagaha-1	56	25	238.71511	1
106	Betia	43	17	270.72426	3
107	Narkatiaganj	93	38	387.47941	1
TOTAL		4239	1846	1651369.688	555